新設道路橋床版の防水事例

施工諸元

■発 注 者
日本道路公団東北支社
■目 的
新設構造物の床版上防水とひび割れ対策
■施工面積
塗布工法　1,245 m^2
■概 要
新設床版の防水およびひび割れ補修を兼ねてザイペックス工法が採用された。
施工が冬場であったため、除雪後ヒーター による養生など寒中対策を講じた。
本橋梁は透水性舗装が採用され、雨水を床版防水により排水するシステムが採用されているが、床版からの漏水は生じていない。

橋梁全景

塗布状況

完成写真